

Výstavba kanalizácie v Nitre pokračuje

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. úspešne pokračuje v naplňaní projektových zámerov v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Výstavba a spolufinancovanie z prostriedkov EÚ projektu pod spoločným názvom „Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete“ bola schválená v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č.1 „Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 „Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Zmluva o dielo na základe výberového konania bola podpísaná so skupinou víťazných uchádzačov MONSTAV NITRA s.r.o a INPEK s.r.o.

Stavba, ktorej projektovaný rozsah predstavuje vybudovanie splaškovej stokovej siete v celkovej dĺžke 34 561 m s rozpočtovým nákladom 11 735 948,73 € bola slávnostne zahájená 3.03.2011. Projekt rieši konkrétne odkanalizovanie meských častí Janíkovce, Dolné Krškany, Párovské Háje, Lukov Dvor, Kynek, Drážovce a ulíc Fabrická, Hornostavská, Krompašská a Jaseňova. Primárnym cieľom projektu je zvýšenie napojiteľnosti obyvateľov mesta Nitra na kanalizačný systém a následne na spoločnú čistiareň odpadových vôd v Nitre, ktorá je v súčasnosti v plnej prevádzke, spĺňa všetky stanovené parametre a limity a je schopná prijať ďalšie novopripojené odpadové vody.

V súčasnosti je rozostavaných 9 dielčích stavieb v rámci projektu a to v Janíkovciach, Drážovciach, Kyneku, Párovských Hájoch, Lukov Dvor a ul. Jaseňova, Dolné Krškany – IV. etapa, VI. etapa. Kanalizácia na Fabrickej ulici bola ukončená vrátane povrchových úprav a pripravujú sa podklady k preberaciemu konaniu. V 10/2011 bola ukončená aj realizácia kanalizácie v rámci stavby Krškany IV.etapa na Novozámockej ulici.



Vecné plnenie v celkovej hodnote 4 220 526,91 € **k 30.10.2011** kumulatívne od začiatku výstavby :

| | plán | skutočnosť | % |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| gravitačná kanalizácia | 23 ,801 km | 11,740 km | 49,32 |
| tłaková kanalizácia | 9,845 km | 3,495 km | 35,50 |
| kanalizačné prípojky | 7,600 km | 2,870 km | 37,76 |
| kanalizačné prípojky | 1520 ks | 606 ks | 39,87 |
| šachty | 656 ks | 274 ks | 41,76 |
| ČS | 17 ks | 0 | 0,00 |

S cieľom zosúladiť lehotu výstavby so schváleným termínom ukončenia projektu MŽP SR 12/2012 požiadal investor zhotoviteľa stavby o skrátenie lehoty výstavby . Zhotoviteľ pristúpil na úpravu harmonogramu s termínom ukončenia 08/2012, čím vytvorí investorovi priestor pre zabezpečenie činností (skolaudovanie dielčích stavieb, ich zaradenie do majetku spoločnosti a pod.) nevyhnutných pre úspešné ukončenie projektu.

Pre zabezpečenie bezproblémového ukončenia projektu je potrebné zo strany mesta Nitra, ako investora predchádzajúcich stavieb, na ktoré predmetný projekt nadväzuje zabezpečiť potrebné doklady a kolaudáciu vyšpecifikovaných objektov.

Zároveň budúci prevádzkovateľ upozorňuje občanov na dôsledné dodržiavanie stanovených podmienok pri napájaní odpadových vôd na verejnú kanalizáciu, v opačnom prípade spôsobia vážne problémy pri uvedení kanalizačnej siete do prevádzky.

ZsVS, a.s spolu so zhotoviteľom stavby sú si vedomí, že výstavba kanalizácie spôsobuje občanom určité obmedzenia a dočasne znižuje komfort ich bývania, ale prosí obyvateľov o pochopenie a toleranciu pri realizácii verejnoprospešnej stavby.

